

結果詳細

案内情報	
案件番号	2017000710001
工事名	神田橋水管橋撤去その他工事
工事概要	老朽化した神田橋水管橋を撤去し、併せて神田橋水管橋説明板を設置する。
工事場所	広島市東区牛田本町三丁目ほか1か所
工期	契約締結の日から300日間
予定価格	193,308,000円（消費税及び地方消費税相当額を除く。）
調査基準価格	171,920,131円（消費税及び地方消費税相当額を除く。）
工種・ランク	土木一式（A, B）
入札方式	入札後資格確認型一般競争入札
紙・電子区分	電子入札
開札日時	2017年09月19日午前9時30分
落札状況	落札
落札金額	141,000,000円（消費税及び地方消費税相当額を除く。）
備考	

No.	業者名	入札金額1回目	備考
1	株式会社河崎組	141,000,000円	決定低入
2	河井建設工業株式会社	144,000,000円	
3	錦建設株式会社	147,800,000円	

上記の金額は契約希望価格から消費税及び地方消費税相当額を除いた金額です。
 また、単価契約の場合には、入札金額欄に入札価格ではなく、入札単価に予定数量を乗じた額が表示されることがあります。
 単価契約の入札単価については、契約担当課にお問い合わせください。

契約結果情報			
案件番号	2017000710001		
案件名称	神田橋水管橋撤去その他工事		
請負者名	株式会社河崎組		
住所	広島市東区牛田新町二丁目4番19号		
	契約年月日	契約金額	工期
当初	H29.10.23	152,280,000円	契約締結の日からH30.8.19
第一回変更	H30.8.10	156,247,920円	契約締結の日からH30.8.19
変更理由	橋脚は鋼矢板により仮締切して、撤去するように見込んでいたが、第2・第3橋脚周辺に旧水管橋の一部が残置され、鋼矢板圧入が出来ないため、水中ブレイカーによる構造物取壊しに変更する。左岸1号小口止付近の既設石積みは残置するように見込んでいたが、本工事の樹木除根作業により既設石積みに影響が出たため、重力式擁壁で復旧するとともに、単管パイプによる転落防止柵を取止めてビーム式の転落防止柵に変更する。現地調査の結果、舗装構成及び仕様が相違していたため変更し、道路管理者と協議した結果、舗装復旧面積を変更する。		